



**ПАСПОРТ
 проекта**

Капитальный ремонт здания Муниципального учреждения "Гимназия №8", по адресу Удмуртская Республика, город Глазов, улица Пионерская, 19

Наименование проекта	Капитальный ремонт здания Муниципального общеобразовательного учреждения	
Куратор проекта	Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия №8"	Срок начала и окончания проекта 01.08.2021 - 31.10.2023
Руководитель проекта	Министр образования и науки УР, Болотникова Светлана Михайловна	
Администратор проекта	Глава Муниципального образования "Город Глазов", Коновалов Сергей Николаевич	
Связь с государственными программами Российской Федерации	Зам Главы МО "Город Глазов" по строительству и ЖКХ, Блинов Сергей	
	ГП РФ "Развитие образования "	
		тыс. руб.
		%
	Всего, в т.ч.:	
	Федеральный бюджет	75 105 925,20
	Республиканский бюджет (обязательное софинансирование)
	Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования)	-
	Бюджет МО	9 272,34
	Внебюджетные источники	
Мощность объекта (мест, площадь ремонтируемого здания)	470 мест - 3.465,40 кв.м	
Источник финансирования (СМР + оснащение)	средства федерального, регионального, местного бюджетов	

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации проекта капитального ремонта здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия №8", по адресу Удмуртская Республика, город Глазов, ул. Пионерская, дом 19

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Разработка ПСД		проектно-сметная документация	Директор/Подрядчик
2.	Подготовительный этап					
2.1.	Подготовка распоряжения об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете УР для обеспечения условий софинансирования объектов	7	13.01.2023	20.01.2023	распоряжение Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.2.	Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям	14	13.01.2023	27.01.2023	постановление Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.3.	Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР	7	25.01.2023	01.02.2023	распоряжение Правительства УР	Бортникова Кристина Алексеевна
2.4.	Доведение лимитов до муниципальных образований	2	02.02.2023	04.02.2023	уведомление о лимитах	Коновалов Сергей Николаевич/Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна
2.5.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР	4	06.02.2023	10.02.2023	соглашения о предоставлении субсидий на СМР	Коновалов Сергей Николаевич, Бортникова Кристина Алексеевна
2.6.	Направление заявки на ПОФы на СМР и оборудование от муниципальных образований	3	10.02.2023	13.02.2023	заявка на ПОФы	Коновалов Сергей Николаевич/ Орлова Ольга Владимировна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.7.	Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта	18	23.01.2023	10.02.2023	заявки на оснащение	Коновалов Сергей Николаевич/ Орлова Ольга Владимировна
2.8.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на оснащение	31	23.01.2023	23.02.2023	соглашения о предоставлении субсидий	Коновалов Сергей Николаевич/ Орлова Ольга Владимировна
2.9.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	51	09.01.2023	01.03.2023	дизайн-проект	Дюкин Альберт Гадильшаевич, Коновалов Сергей Николаевич / Симушина Элеонора
2.10.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения	51	09.01.2023	01.03.2023	календарный учебный план	Дюкин Альберт Гадильшаевич, Коновалов Сергей Николаевич / Симушина Элеонора Павловна
3.	Закупочные процедуры СМР	46	04.02.2023	22.03.2023		
3.1.	Размещение плана-графика	3	05.02.2023	07.02.2023	план-график	Дюкин Альберт Гадильшаевич
3.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	07.02.2023	07.02.2023		Дюкин Альберт Гадильшаевич
3.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	1	08.02.2023	08.02.2023	решение принято	ГКУ УР "РЦЗ УР" Бушмелев К.Ю., директор
3.4.	Разработка проекта документации о закупке	8	08.02.2023	15.02.1900	документация о проведении	Дюкин Альберт Гадильшаевич
3.5.	Утверждение документации о закупке	1	16.02.2023	16.02.2023	документация о закупке	Дюкин Альберт Гадильшаевич
3.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	1	17.02.2023	17.02.2023	размещение закупки в ЕИСГКУ УР "РЦЗ УР"	ГКУ УР "РЦЗ УР" Бушмелев К.Ю., директор
3.7.	Подача заявок	15	18.02.2023	05.03.2023	заявка участника	
3.8.	Проведение аукциона	5	06.03.2023	10.03.2023	протокол проведения	ГКУ УР "РЦЗ УР"
3.9.	Заключение контракта на капитальный ремонт	11	11.03.2023	21.03.202	контракт	Дюкин Альберт Гадильшаевич/ Подрядчик
4.	Строительно-монтажные работы	0				

4.1.	Выполнение СМР	185	01.04.2023	03.10.2023	журнал учета выполненных работ	Коновалов Сергей Николаевич, Дюкин
4.2.	Приемка выполненных работ	20	04.10.2023	23.10.2023	акт приемки выполненных работ	Коновалов Сергей Николаевич, Дюкин Альберт Гадыльшаевич/Варачев Дмитрий Геннадьевич
		0				
5.	Закупочные процедуры на оснащение	46	15.05.2023	30.06.2023		
5.1.	Размещение плана-графика	3	15.05.2023	17.05.2023	план-график	Дюкин Альберт Гадыльшаевич
5.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	18.05.2023	18.05.2023		Дюкин Альберт Гадыльшаевич
5.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	1	19.05.2023	19.05.2023	решение принято	ГКУ УР "РЦЗ УР" Бушмелев К.Ю., директор
5.4.	Разработка проекта документации о закупке	8	20.05.2023	27.05.2023	документация о проведении	Дюкин Альберт Гадыльшаевич
5.5.	Утверждение документации о закупке	1	29.05.2023	29.05.2023	документация о закупке	Дюкин Альберт Гадыльшаевич
5.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	1	30.05.2023	30.05.2023	размещение закупки в ЕИСГКУ УР "РЦЗ УР"	ГКУ УР "РЦЗ УР" Бушмелев К.Ю., директор
5.7.	Подача заявок	15	31.05.2023	14.06.2023	заявка участника	
5.8.	Проведение аукциона	5	15.06.2023	19.06.2023	протокол проведения закупки	ГКУ УР "РЦЗ УР" Бушмелев К.Ю., директор
5.9.	Заключение контракта на приобретение учебного оборудования	11	20.06.2023	30.06.2023	контракт	Дюкин Альберт Гадыльшаевич/ Подрядчик
6.	Прием и установка учебного оборудования					Дюкин Альберт Гадыльшаевич/ Подрядчик
6.1.	Прием, установка учебного оборудования	126	01.07.2023	04.10.2023		Коновалов Сергей Николаевич, Дюкин Альберт Гадыльшаевич/Варачев Дмитрий Геннадьевич
6.2.	Приемка установленного оборудования	20	05.10.2023	24.10.2023		Коновалов Сергей Николаевич, Дюкин Альберт Гадыльшаевич/Варачев Дмитрий Геннадьевич
7.	Начало образовательного процесса			01.11.2023		Коновалов Сергей Николаевич, Дюкин Альберт Гадыльшаевич

2. Команда проекта

№ п/	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность
1	Заказчик	Дюкин Альберт Гадельшаевич	Директор МБОУ "Гимназия №8"
2	Куратор	Болотникова Светлана Михайловна	Министр образования и науки УР
3	Руководитель	Коновалов Сергей Николаевич	Глава МО "Город Глазов"
4	Администратор	Блинов Сергей Константинович	Зам главы МО "Город Глазов" по строительству и ЖКХ
5	Рабочая группа	Бусыгина Елена Владимировна	Заместитель министра образования и науки УР
6	Рабочая группа	Ценева Нина Сергеевна	Заместитель начальника Управления экономическо политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
7	Рабочая группа	Варачев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
8	Рабочая группа	Симушина Элеонора Павловна	Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
9	Рабочая группа	Мальцева Людмила Геннадьевна	Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
10	Рабочая группа	Орлова Ольга Владимировна	Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
11	Рабочая группа	Просолович Анна Рудольфовна	Заместитель начальника отдела финансирования капитальных вложений Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
12	Рабочая группа	Бортникова Кристина Алексеевна	Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
13	Рабочая группа	Станкевич Ольга Владимировна	Зам главы МО "Город Глазов" по социальной политике
14	Рабочая группа	Щепин Михаил Сергеевич	Директор МКУ "УКС города Глазова" заведующая отделом организации проектного управления
15	Рабочая группа	Баженова Татьяна Николаевна	
16	Рабочая группа	Напольских Наталья Валерьевна	Зам.директора по АХР МБОУ "Гимназия №8"
17	Рабочая группа	Богданов Павел Владимирович	Председатель Совета Учреждения

График заседания Штабов родительского общественного контроля в рамках реализации мероприятий по Модернизация школьных систем образования

Планируемая дата	Планируемая работа	Отчет о выполнении
Январь, 11 - 27.01.2023	На заседании штаба необходимо разъяснить по каким критериям общеобразовательные организации попали в программу по Модернизации школьных систем	Проведен частично. До 31.01.2023
Февраль, 1- 15.02.2023	Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	до 20.02.2023
Март, 1- 17.03.2023	Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели.	до 24.03.2023
Апрель, 3- 20.04.2023	Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	
	Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов	до 27.04.2023
Май-июнь-июль-август-сентябрь	Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур	ежемесячно до 25 числа месяца

Октябрь	Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта	до 15 октября - приемка ОО, к 64-летию рождения гимназии торжественное открытие гимназии после капитального ремонта 28.10.2023
---------	--	--

Медиаплан по информационному сопровождению реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования

№	Мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка
	Информация о начале реализации проекта	Социальные сети, сайт ОУ, городская газета "Красное знамя"	30, 31.01.2023	Стартовое информирование об основном содержании и этапах реализации проекта
1	Начало ремонтных работ/закупка оборудования	Социальные сети, сайт ОУ.	01.04.2023 15.05.2023	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения
2	Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями	Печатные СМИ, социальные сети	01.04.2023	Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
3	Окончание ремонтных работ/установка и настройка оборудования, приемка	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	04.10.23	Директор гимназии проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
4	Торжественное открытие объекта	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	28.10.23	Начальник УО, глава МО, родители посещают гимназию, участвуют в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
5	Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение	Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети	постоянно	Изучение общественного мнения о проекте, освещении образовательного процесса в течение года
6				